



Mitteilung vom 8. Dezember 2012

Sporthalle Hopfengarten - Die Halle bekommt ein solides Fundament

Die Kanalisationsleitungen für Garderoben und WC-Anlagen wurden verlegt und die grosse Fundamentplatte in sechs Etappen erstellt. Parallel dazu wurden Betonwände im Hallenbereich und den Nebenräumen geschalt und betoniert.

Bereits jetzt mussten zahlreiche Einlagen für feste Turngeräte im Boden exakt versetzt werden. Weit fortgeschritten ist die Detailplanung und konzentriert sich im Moment auf die imposante Holzkonstruktion des Hallendaches und die haustechnischen Installationen.

Die Rohbauarbeiten verliefen bis Ende November nach Plan und erfreulicherweise auch unfallfrei. Das anhaltende Winterwetter mit Regen, Schnee und Frost führt dazu, dass es aufgrund der Witterungsverhältnisse schwieriger wird, einwandfreie Arbeitsqualität sicherzustellen; aus diesem Grund wird der Baubetrieb bei tiefen Temperaturen reduziert. Betonierarbeiten von sichtbaren Bauteilen werden weitergeführt, sobald sich das Wetter stabilisiert.

Heute Samstag, 8. Dezember haben Projektausschuss, Planungsteam und Bauleitung die Behördenmitglieder und Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte über den Stand der Arbeiten umfassend informiert und eine Begehung der Baustelle durchgeführt. Die Politikerinnen und Politiker zeigen sich erfreut und befriedigt über Fortschritt und Qualität der Arbeiten.

Stein am Rhein, 08. Dezember 2012
Projektausschuss und Bauleitung



Ansprechperson: Beat Hug 052 74 1 43 08