



Das Wetter hält die Bauarbeiter auf der Baustelle HOGA auf Trab

Aufgrund der kalten Witterung zum Jahresbeginn konnten die Rohbauarbeiten zeitweise nur in reduziertem Umfang vorangetrieben werden. Um den Baubetrieb aufrecht erhalten zu können, wurden zusätzliche Winterbaumassnahmen erforderlich.

Nachdem die Wände im Erdgeschoss weitgehend betoniert sind, werden zurzeit die Decken über dem Erdgeschoss und die Wände Obergeschoss erstellt. Der Baukörper wächst aus der Baugrube und beginnt Gestalt anzunehmen. Auf der Nordseite der Halle ist bereits die Unterkante der Dachkonstruktion erreicht. Bei planmässigem Baufortschritt sollten die Betonarbeiten bis Mitte Mai soweit abgeschlossen sein, dass der Holzbau Ende Mai aufgerichtet werden kann.

Nach verschiedenen Ausschreibungsetappen sind etwa vier Fünftel aller Arbeiten vergeben, und zum jetzigen Zeitpunkt liegen die Kosten hierfür im Rahmen des bewilligten Baukredits.

Sollte das Wetter keine allzu grossen Kapriolen veranstalten, kann im Frühling planmässig die Rohbauphase 2 mit den Arbeiten an der Gebäudehülle und den Rohinstallationen der Haustechnik in Angriff genommen werden.



Foto: Frank Kockelkorn

Ansprechperson: Frank Kockelkorn, Bauherrenvertreter (079 340 10 68)

Geht an Medien
 Mitglieder des Einwohnerrates
 Allg. Versand

Beilage Foto